



ADITIVO ao CONTRATO 01/2015
Dispensa de licitação 001/2015

Prorrogação do prazo de prestação de serviços de Engenharia em 160 (cento e sessenta) dias além do prazo inicial fixado

TERMO DE ABERTURA DE PROCESSO DE ADITIVO CONTRATUAL
Processo Licitatório 01/2015
Dispensa de Licitação 01/2015



Tatiane Otto

Assistente Administrativa.

CÂMARA MUNICIPAL DE INÁCIO MARTINS – PR**REQUISIÇÃO**

O Presidente da Câmara Municipal de Inácio Martins vem respeitosamente requerer

“Seja analisado em conjunto com o contratado Daniel Matias dos Santos Stoeberl a possibilidade de se aditivar o contrato celebrado, considerando especialmente que a obra não foi concluída e a presença de engenheiro responsável pela mesma é fundamental.”.

Informo que a análise deve se dar com **URGÊNCIA** considerando a aproximação do fim do contrato.

Termos em que pede deferimento.

Inácio Martins, 24 de junho de 2015.

VALDIR CABRAL DA SILVA
Presidente

Ilmos. Srs.

Membros da COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO E AVALIAÇÃO DE BENS

MÓVEIS E IMÓVEIS DA CÂMARA MUNICIPAL DE INÁCIO MARTINS

Câmara Municipal - **INÁCIO MARTINS – PR**



ATA DE REUNIÃO DA MESA DIRETORA DA CÂMARA MUNICIPAL DE INÁCIO MARTINS

Aos dois dias do mês de julho de 2015 reuniram-se os membros da MESA DIRETORA DA CÂMARA MUNICIPAL DE INÁCIO MARTINS, senhores VALDIR CABRAL DA SILVA, KLEVERSON PERUSSOLO, RITA S. XAVIER TABORDA E LAURECI JOSÉ DE OLIVEIRA, juntamente com o engenheiro Daniel Matias dos Santos Stoeberl para tratar acerca da necessidade de aditivo ao contrato de prestação de serviços de fiscalização e supervisão das obras de construção do prédio da Sede do Poder Legislativo. Analisado o pedido de aditivo, resolveram aditar o contrato, considerando que a obra não se encontra concluída. Considerando o desenvolvimento da obra, estando em fase de conclusão e entenderam pela necessidade de se firmar o termo aditivo, ampliando em 160 (cento e sessenta) dias o prazo do contrato de prestação de serviços.


VALDIR CABRAL DA SILVA
Presidente


RITA SUELI XAVIER TABORDA
Vice-Presidente


KLEVERSON PERUSSOLO
1º Secretário


LAURECI JOSÉ DE OLIVEIRA
2º Secretário

DANIEL MATIAS DOS SANTOS STOEBERL
Engenheiro Civil



AUTORIZAÇÃO

O Presidente da Câmara Municipal de Inácio Martins, Paraná, no uso de suas atribuições, e

CONSIDERANDO que as intempéries climáticas e a alteração de projeto atrasaram a conclusão da obra;


CONSIDERANDO que a obra está em fase de conclusão

AUTORIZA seja elaborado e assinado ADITIVO ao contrato 01/2015 referente a "prestação de serviços de Engenharia para fiscalização e supervisão das obras de construção do prédio da Sede do Poder Legislativo", ampliando em 160 (cento e sessenta) dias a execução contratual após o término do prazo antes fixado

Elabore-se o Termo Aditivo ao Contrato 01/2015 como definido e após seja assinado e publicado o respectivo aditivo.

CUMPRA-SE, dando ciência.

Inácio Martins, 02 de julho de 2015


VALDIR CABRAL DA SILVA
Presidente

TERMO ADITIVO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**EDITAL DE LICITAÇÃO 01/2015 – DISPENSA DE LICITAÇÃO 01/2015
REFERENTE A ADITIVO Nº 01/2015 AO CONTRATO N.º 01/2015**

Pelo presente instrumento celebrado, de um lado, a **CÂMARA MUNICIPAL DE INÁCIO MARTINS**, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ sob o n.º 77.778.827/0001-55, sita a Rua Sete de Setembro, 291, INÁCIO MARTINS-PR, neste ato representada pelo Presidente da Câmara Sr. **Valdir da Cabral da Silva**, brasileiro, portador do RG n.º 4.384.889-5/PR. e do CPF n.º 655.125.889-15, residente e domiciliado a Rua Barão do Capanema, 330, Centro, Inácio Martins, Paraná, CEP 85.155-000, doravante denominado **CONTRATANTE**, e de outro lado **Daniel Matias dos Santos Stoeberl**, brasileiro, portador da cédula de identidade de RG 3.552.521-SC, inscrito no CPF n.º 025.931.379-32, residente e domiciliado na rua Afonso Pena, s/n, Mallet, PR, CEP 84.570-00, doravante denominado simplesmente **CONTRATADO**, Fica aditivado o Contrato 001/15 nos seguintes termos:

CLÁUSULA PRIMEIRA

Fica aditivado pelo prazo de 160 (cento e sessenta) dias além do prazo inicial fixado o contrato de "**Prestação de Serviços de Engenharia para fiscalização e Supervisão das Obras de Construção do Prédio da Sede do Poder Legislativo.**"


CLÁUSULA SEGUNDA

Permanecem inalteradas as demais cláusulas do contrato ora aditado desde que não colidam com este termo.

E assim por estarem acertadas, as partes firmam o presente termo aditivo, em 02 (duas) vias de igual teor e forma, as quais declaram conhecer todas as cláusulas.

Inácio Martins, 02 de julho de 2015


VALDIR CABRAL DA SILVA
CONTRATANTE


DANIEL MATIAS DOS SANTOS STOEBERL
CONTRATADO



EXTRATO DE TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.º 01/2015

EDITAL DE LICITAÇÃO 01/2015 – DISPENSA DE LICITAÇÃO N.º 01/2015

REFERENTE AO ADITIVO N.º 01/2015 AO CONTRATO N.º 01/2015

CONTRATANTE: CÂMARA MUNICIPAL DE INÁCIO MARTINS

CNPJ DO CONTRATANTE: 77.778.827/0001-55

CONTRADO: DANIEL MATIAS DOS SANTOS STOERBERL – CREA/PR
127704/D

CPF DO CONTRATADO: 025.931.379-32

OBJETO DO CONTRATO: Prestação de Serviços de Engenharia para fiscalização e supervisão das obras de construção do prédio da sede do Poder Legislativo Municipal.

PRAZO DE EXECUÇÃO: Fica prorrogado em 160 (cento e sessenta) dias o prazo para a execução dos serviços, além do prazo inicial fixado.

Inácio Martins, PR, em 02 de julho de 2015.


VALDIR CABRAL DA SILVA

Presidente

Câmara
**PREFEITURA MUNICIPAL DE
INÁCIO MARTINS**

**EXTRATO DE TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.º 01/2015
EDITAL DE LICITAÇÃO 01/2015 -
DISPENSA DE LICITAÇÃO N.º 01/2015
REFERENTE AO ADITIVO N.º 01/2015 AO CONTRATO
N.º 01/2015**

CONTRATANTE: CÂMARA MUNICIPAL DE INÁCIO MARTINS
CNPJ DO CONTRATANTE: 77.778.827/0001-55
CONTRADO: DANIEL MATIAS DOS SANTOS STOERBERL - CREA/
PR 127704/D
CPF DO CONTRATADO: 025.931.379-32
OBJETO DO CONTRATO: Prestação de Serviços de Engenharia para
fiscalização e supervisão das obras de construção do prédio da sede do
Poder Legislativo Municipal.
PRAZO DE EXECUÇÃO: Fica prorrogado em 160 (cento e sessenta)
dias o prazo para a execução dos serviços, além do prazo inicial fixado.

Inácio Martins, PR, em 02 de julho de 2015.
VALDIR CABRAL DA SILVA
Presidente

TERMO DE ENCERRAMENTO
Processo Licitatório 01/2015
Dispensa de Licitação 01/2015
Aditivo contratual 01/2015

Autos de Licitação com um total de 09 páginas, esta incluída.
Arquivo.



Tatiane Otto

Assistente Administrativa.